Thông tin dự án cấp liệu chân không

Máy cấp hạt nhựa chân không: bố trí lắp đặt và chọn phễu nhận liệu

Hạng mục	Thông tin cần cung cấp
Vật liệu	Loại nhựa, hình dạng hạt và khối lượng riêng xốp tại mỗi điểm nhận liệu.
Nhu cầu và lịch chạy	Mức tiêu thụ và lịch vận hành từng điểm; đánh dấu các máy chạy đồng thời.
Toàn bộ tuyến	Vị trí nguồn liệu, phễu nhận và cụm chân không; chiều dài ngang, chiều cao nâng và các đoạn cút.
Phễu nhận và lắp đặt	Số lượng, vị trí phễu nhận, không gian lắp và lối tiếp cận để vệ sinh.
Nguồn điện	Nguồn điện sẵn có tại vị trí lắp đặt.
Thiết bị và phạm vi	Thiết bị giữ lại; phễu nhận và các kết nối cần đưa vào báo giá.
Model và điều khiển	Yêu cầu nhà cung cấp nêu model đầy đủ, kể cả hậu tố, bộ điều khiển và trình tự cấp liệu khi nhu cầu trùng thời điểm.

RHONG Machinery
sales@rhongplasticmachinery.com
+86 137 7723 9417
https://wa.me/8613777239417
Beilun, Ningbo, Zhejiang, China
https://rhongplasticmachinery.com/vi/resources/vacuum-loader-selection-for-plastic-pellets/
2026-10-23